

José Antonio Hurtado de Mendoza
Country Manager



Ing. Rodrigo Rodríguez J.
Director Nacional de Electricidad,
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
Edificio Office Park
Vía España y Fernández de Córdoba
Panamá

088707

R. Rodríguez J.
4/9/13

CM-765-13
2 de septiembre de 2013

En atención a su Nota N°. DSAN-2087-13, del 26 de agosto de 2013, en la que solicita información de los costos estimados de la inversión requerida para dotar de alumbrado público a los tramos de los Corredores Norte y Sur dentro del Área de Concesión de EDEMET. Al respecto, le informamos que para ambos corredores hemos considerado utilizar las luminarias de doble cuerpo de 250 watts de ambos lados de las vías; similares a las utilizadas en el tramo del Puentes de las América hasta la entrada de Howard.

A continuación le detallamos lo solicitado en su misiva:

Ubicación	Cantidad de luminarias	Monto de la Inversión (B/.)
Corredor Norte	167	1,292,005.00
Corredor Sur	133	1,083,319.00

Adicional, adjuntamos cronograma con el detalle de las actividades a ejecutar en cada corredor; el cual contempla tanto las obras civiles como las eléctricas. Importante aclarar que para poder definir el límite o frontera y poder elaborar el presupuesto correspondiente del Corredor Sur, se ha considerado que el proyecto abarca hasta el kilómetro 2.2 del tramo marino, tomando como referencia la garita principal de peaje ubicada frente a Atlapa. Y con relación al Corredor Norte, se ha considerado hasta el puente del Colegio Chino Panameño.

Atentamente,

José Antonio Hurtado de Mendoza
Country Manager

Adjunto lo indicado.

H3EF TELEP45EP15AM1127

EDEMET
Albrook, Edificio 812
Ave. Diógenes De La Rosa
Apdo. 0843-01072, Panamá
Tel.: +507 315 7704
Fax: +507 315 7696
jshurtado@ufpanama.com
www.gasnaturaalfenosa.com.pa

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre sep	octubre oct	noviembre nov	diciembre dic	enero ene	febrero feb	marzo mar	abril abr	mayo may	junio jun	julio jul
1	Proyecto Alumbrado Publico Corredor Norte y Sur	235 días	ma 01/10/13	sá 12/07/14											
2															
3	CORREDOR NORTE	235 días	ma 01/10/13	sá 12/07/14											
4	Obra Civil Corredor Norte	79 días	ma 01/10/13	ma 07/01/14											
5	Replanteo	4 días	ma 01/10/13	vi 04/10/13											
6	Excavación	75 días	sá 05/10/13	ma 07/01/14											
7	Canalización	30 días	mi 23/10/13	sá 30/11/13											
8															
9	Obra eléctrica Corredor Norte	190 días	lu 02/12/13	sá 12/07/14											
10	Replanteo	3 días	lu 02/12/13	mi 04/12/13											
11	Acopio de materiales	160 días	ju 05/12/13	mi 11/06/14											
12	Tendido de Red MT subterránea	10 días	ju 12/06/14	lu 23/06/14											
13	Conexión en Poste	9 días	ma 24/06/14	ju 03/07/14											
14	Instalación y conexión de Caja de Derivación	6 días	vi 04/07/14	ju 10/07/14											
15	Solicitud y gestión Descargo	1 día	vi 11/07/14	vi 11/07/14											
16	Puesta en servicio	1 día	sá 12/07/14	sá 12/07/14											
17															
18	CORREDOR SUR	213 días	ma 01/10/13	ju 12/06/14											
19	Obra Civil Corredor sur	64 días	ma 01/10/13	ju 18/12/13											
20	Replanteo	4 días	ma 01/10/13	vi 04/10/13											
21	Excavación	60 días	sá 05/10/13	ju 19/12/13											
22	Canalización	20 días	ju 17/10/13	ma 12/11/13											
23	Paredilla caja de derivación	2 días	mi 13/11/13	ju 14/11/13											
24															
25	Obra eléctrica Corredor Sur	177 días	vi 15/11/13	ju 12/06/14											
26	Replanteo	2 días	vi 15/11/13	sá 16/11/13											
27	Acopio de materiales	160 días	lu 18/11/13	lu 26/05/14											
28	Tendido de Red MT subterránea	10 días	ma 27/05/14	vi 06/06/14											
29	Instalación y conexión de Caja de Derivación	1 día	sá 07/06/14	sá 07/06/14											
30	Instalación de trazo de gabinetes	2 días	lu 09/06/14	ma 10/06/14											
31	Solicitud y gestión Descargo	1 día	mi 11/06/14	mi 11/06/14											
32	Puesta en servicio	1 día	ju 12/06/14	ju 12/06/14											

CLIENTE MOP PROYECTO AEROPUERTO RIO HATO	Tarea crítica	Linea de base	Tarea crítica resumida	Linea de base resumida
	División crítica	División prevista	División crítica resumida	Hito de línea de base resumida
	Progreso de tarea crítica	Hito de línea de base	Progreso crítico resumido	Hito resumido
	Tarea	Hito	Tarea resumida	Tareas externas
	División	Progreso del resumen	División resumida	Resumen del proyecto
	Progreso de tarea	Resumen	Progreso de tarea resumido	